

質 疑 書

令和4年7月1日

工事名：聖マッテヤ心豊苑換気空調設備改修工事

質問No.	図面No.	質疑内容	御回答
1	M-01	特記仕様書 9(1)配管材料について雑排水管の記載がありますが、特に排水管が見当たらない為、今回はドレン管と読み替えて宜しいでしょうか。	OKです
2	M-02	特記仕様書 9(1)のドレン管について配管用炭素鋼鋼管、耐火二層管となっていますが、参考数量表はVPとなっています。参考数量表を正として宜しいでしょうか。	OKです
3	M-05,06	1階事務室北側の部屋にV-8の天井扇が記載されていますが、機器表のFE-8と読み替えて宜しいでしょうか。	OKです
4	M-05,07	2階機械室にFE-16の換気扇が記載されていますが、機器表のFS-2と読み替えて宜しいでしょうか。	OKです
5	M-05,07	2階機械室の換気扇はFE-15は平面図で2台となっています。機器表は1台ですが、平面図の数量を正として宜しいでしょうか。	OKです

6	M-06,07,09 ~12	叩抜き工事に関して、事前の調査はレーダー探査程度として宜しいでしょうか。	OKです
7	M-09 ~ 12, 17, 18	天井内の機器類取替について、図示の天井取外し指示がない部分があります。どのように施工すれば宜しいでしょうか。	必要であれば天井を取外してください。積算上は計上していません。
8	M-08,17,18	居室、寮母室、医務室、静養室以外で既設空調機と新設空調機の開口サイズが違う箇所について、ワイドパネル等必要ないでしょうか。本工事であれば数量等御指示下さい。	必要ありません。
9	E 図面	既設照明、スピーカー、スプリンクラーヘッドの脱着について図示ありませんが、不要と考えて宜しいでしょうか。本工事の場合は数量等御指示下さい。	不要でOKです。